

## **FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN** **SUBTITULO 31.02**

### **ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:**

**IDI:** Construcción Sol. A.P. Localidades Subterritorio Camarones 1

**Cód. BIP:** 30314776-0.

**Unidad Técnica:** Servicio Sanitarios Aguas del Altiplano S.A.

**Ubicación Geográfica:** Comuna de Camarones.

**Terreno:** localidades de Pampanune, Taltape, Guancarane, O'higgins, Cochiza y Pachica..

### **RESUMEN DEL PROYECTO:**

#### **Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:**

La iniciativa de Inversión considera desarrollar un estudio de factibilidad de APR, para las localidades de Pampanune, Taltape, Guancarane, O'Higgins, Cochiza y Pachica. Lo anterior, contempla que la consultora deberá realizar un diagnóstico completo de la situación actual, análisis de la oferta, demanda actual, proyección futura y brecha. Análisis de tamaño óptimo y localización optimización de la situación actual. Identificación, medición y valorización de costos de cada alternativa de proyecto con su evaluación técnico-económica. Diseño a nivel de factibilidad de la solución de obras seleccionada. Asimismo, estudios hidrogeológico y fuentes de captación factibilidades de terrenos derechos de aguas y servidumbre entre otras.

#### **Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:**

El proyecto tiene como objetivo solucionar la cobertura de agua potable con la finalidad de contribuir al desarrollo de actividades productivas agropecuarias de las localidades de Pampanune, Taltape, Guancarane, O'higgins, Cochiza y Pachica.

**Fecha de suscripción del convenio mandato:** 27/08/2018

**Resolución aprobatoria del Convenio Mandato:** 58 del 29/10/2018

**FINANCIAMIENTO:**

Fuente de financiamiento: FNDR-PIR

Certificado CORE que lo aprueba: N° 94 del 27-03-2017

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	Valores en MS	
	2017	TOTALES
Asignación 001 "Gastos Administrativos"	2.000	2.000
Asignación 004 "Obras Civiles"	67.424	67.424
<b>T O T A L E S</b>	<b>69.424</b>	<b>69.424</b>

Ultimo Certificado CORE: N° 13 del 11-02-2021

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	Valores en MS		
	Gastado años Anteriores	Año 2021	TOTALES
Asignación 001 "Gastos Administrativos"	2.000	0	2.000
Asignación 004 "Obras Civiles"	18.441	51.943	70.384
<b>T O T A L E S</b>	<b>20.441</b>	<b>51.943</b>	<b>72.384</b>

**EJECUCION.-**

**Empresa adjudicada:** Cuatro C Consultores En Ingeniería Civil Limitada

**R.U.T.:** 79.693.840-4

**Dirección:** Santa Elisa N° 929, La Cisterna, Región Metropolitana.

**Fecha firma del Contrato:** 09-10-2019

**Monto total del Contrato:** \$ 61.471.000 Impuesto incluido.

**Duración de la ejecución:** 600 días corridos

**Fecha de Inicio de la Ejecución:** 20/01/2020

**Fecha de término:** 11-09-2021

**Monto Pagado al 30.11-2021:** a) Gastos Administrativos: \$ 2.000.000. ; b) Consultorías: \$ 36.882.600.-

**Observaciones a la ejecución:** El estudio tuvo dos ampliaciones en el plazo entrega por consecuencia de COVID, en el mes de diciembre está programado cancelar el saldo que queda del contrato.

**Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional:** Yerko Casanga Chupetea

**Fecha Publicación Información:** 30/11/2021